



## STAROSTA GRYFICKI

Gryfice, dn. 18.02.2022

Szanowny Pan  
Grzegorz Burcza  
Radny Powiatu Gryfickiego

Dotyczy: Zapytanie nr 4 z dnia 7 lutego 2022 r. złożone przez Radnego Powiatowego Pana Grzegorza Burczę w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Nowielice-Gorzysław.

1. Na wskazanym odcinku Powiat nie realizuje przebudowy drogi. **Nazwa zadania to: remont 3,2 km drogi powiatowej nr 3123Z na odc. Nowielice-Gorzysław.**

### **Zadanie nie jest zakończone i rozliczone.**

2. Tablice informacyjne nie są związane z zakończeniem zadania. Ustawiane są w trakcie prowadzenia inwestycji. Aktualnie tablice zostały zdjęte, ponieważ zostały uszkodzone podczas ostatnich wiatrów, po naprawie uszkodzonych stelaży zostaną ponownie ustawione przy drodze.
3. Przewidywany termin zakończenia remontu, określony w przetargu jak i w umowie z wykonawcą to dzień 30 listopada 2021 r. Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu, tłumacząc to warunkami pogodowymi i organizacyjnymi (kłopoty z pracownikami). Po uzyskaniu akceptacji Wojewody termin wydłużono do 17 grudnia 2021 r.
4. Właśnie dlatego, że remont nie jest zakończony, obecny stan jest przejściowy. Tam gdzie to jest konieczne zostaną położone nowe warstwy (wyrównawcza i ścieralna).
5. Remont nie jest zakończony ponieważ w trakcie odbioru stwierdzono, że remont jest źle wykonany, przede wszystkim z powodu położenia warstw w nieodpowiednich warunkach pogodowych (temperatura). Co potwierdziło się bardzo szybko poprzez odchodzić położonych warstw (ubytki w nawierzchni). Korzystając z zapisów umowy ustalono termin wykonania prac naprawczych do 20 maja 2022 r. (w okresie wiosennym przy odpowiednich temperaturach) i wstrzymano częściowo zapłatę do czasu wykonania tych prac.
6. Przetarg wygrała i remont wykonuje firma: EMULEX Kalinowski sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie.
7. Nie, nie jest to żadna z firm wykonujących ścieżkę rowerową Mrzeżyno-Pogorzelica.
8. Nie możemy podać kosztów całkowitych remontu ponieważ zadanie nie zostało zakończone i rozliczone. Kwota wynikająca z umowy na wykonawstwo to: 2.025.401,03 zł a do tej pory ponieśliśmy koszty 1.538.505,71 zł.

Z poważaniem: